

PLAN BIOZ

INFORMACJA

**O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWO - USŁUGOWEGO
NA DZIAŁKACH NR 40/25, 40/26, 40/28
W MIEJSCOWOŚCI UŚCIMÓW, GM. UŚCIMÓW.**

Inwestor: M.M.BUJAK Mateusz Bujak, ul. Zana 68/9, 20-601 Lublin

Lublin maj 2018 r.

1. Podstawa prawna.

- Prawo budowlane art. 20 ust. 1 pkt.1b, art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106 z 2000r, poz. 1126, z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

2. Część opisowa.

2.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji robót.

- zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcie robót budowlanych,
- zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy,
- rozbiórka części ścian zewnętrznych, ścianek działowych,
- naprawa, wzmocnienie uszkodzonych rygli i płyt stropowych, belek, słupów,
- rozbiórka istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej,
- zamurowanie odpowiednich otworów okiennych, drzwiowych,
- wykonanie wykopów, fundamentów, ścian fundamentowych,
- wykonanie ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych, ściany osłonowej na dachu, wieńców, nadproży,
- podparcie istniejącego stropu,
- rozbiórka kominów na dachu, murków,
- wykonanie, montaż konstrukcji dachu stalowego nad istniejącym stropodachem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej dachu,
- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej,
- wykonanie obróbki blacharskiej dachu,
- wykonanie ścian działowych,
- wykonanie posadzek, tynków, sufitów podwieszonych,
- wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, c.o, c.w.u,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie zewnętrznych prac wykończeniowych (izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, tynku),
- wykonanie wewnętrznych prac wykończeniowych (posadzek, tynków, powłok malarskich),
- wykonanie miejsca gromadzenia odpadów,
- wykonanie parkingów, placu manewrowego, dróg, chodników,
- wykonanie prac porządkowych na placu budowy,
- wykonanie terenów zielonych, trawników,

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się budynek magazynowo - biurowy.

2.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- strefa składowania materiałów budowlanych,
- przyobektowa wytwórnia masy betonowej i zaprawy,
- drogi transportu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych,

2.4. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

- montaż przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego, wodnego,
- roboty ziemne, wykopy i składowanie urobku,
- roboty murarskie,
- roboty montażowe, w szczególności montaż elementów dachu stalowego, pokrycia dachu,
- prace na wysokości,
- strefa pracy ciężkiego sprzętu budowlanego,

- prace sprzętu zmechanizowanego,
- strefy składowania materiałów budowlanych,
- drogi transportu materiałów budowlanych.

2.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Należy powołać kierownika budowy. Kierownik powinien opracować plan „BiOZ” i prowadzić dziennik budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy i wywiesić odpowiednie tablice informacyjne, ostrzegawcze i instruktażowe. Budowę zaopatrzyć w sprzęt pierwszej pomocy, BHP i p.poż., sanitarny (WC) Przed przystąpieniem do robót budowlanych przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w odpowiednich przepisach branżowych. Pracownicy są obowiązani te przepisy znać i stosować. Znajomość tych przepisów powinna być potwierdzona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymogami BHP.

Należy stosować sprawny i odpowiedni sprzęt budowlany. Należy stosować materiały posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace przy budowie i w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w obecności i pod nadzorem odpowiednich służb technicznych.

Należy stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć.

W trakcie robót elektrycznych, lub w pobliżu przewodów pod napięciem należy odłączyć zasilanie. W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie tablicy budowlanej.